



ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 04/01-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 28-2017

ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου (οικισμοί Αγίου Αντωνίου και Μονοπήγαδου) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης " με αριθ. μελέτης: 65/2011 και αριθ. έργου: 07/2013».

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 1^η-2-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 2622/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Τσολάκης Απόστολος	1.	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος
2.	Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	2.	Μοσχόπουλος
3.	Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.)	3.	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος Δ.Σ.) προσήλθε πριν τη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
4.	Αγοραστούδη Ευγενία	4.	Γκουστίλης Θεόδωρος
5.	Αναγνώστου Πασχάλης	5.	Ζελιλίδης Δαμιανός
6.	Αποστόλου Στυλιανός	6.	Λαγός Νικόλαος
7.	Βογιατζής Δημήτριος	7.	Κουγιουμτζίδης Σταύρος
8.	Βλαχομήτρος Δημήτριος		Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
9.	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή		
10.	Γκιζάρης Στέργιος		
11.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
12.	Καραουλάνης Δημήτριος		
13.	Καρκατζίνος Νικόλαος		
14.	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)		
15.	Κεφαλός Ανέστης		
16.	Κοντοπίδης Γεώργιος		
17.	Λιάντας Δημήτριος		
18.	Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Αννα)		
19.	Μουστάκας Βασίλειος		

20.	Μπίκος Κωνσταντίνος		
21.	Πονερίδης Παναγιώτης		
22.	Πράτανος Απόστολος		
23.	Σαμαράς Σωκράτης		
24.	Σαραφιανός Χρήστος		
25.	Σφονδύλας Δημήτριος		
26.	Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα		
27.	Χρυσοχόου Παύλος		

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περίφανου Άννα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης.

Λόγω απουσίας του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τον αναπλήρωσε νομίμως ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκης Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γκουσίλη Θεοδώρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ).

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος αναπλήρωσε την Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος, οπότε και προσήλθε η Πρόεδρος.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 08-12-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου (οικισμοί Αγίου Αντωνίου και Μονοπηγάδου) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης» που υποβλήθηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την από 21-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τοπικές κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγ. Αντωνίου (οικισμοί Αγίου Αντωνίου και Μονοπηγάδου) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης» εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 323/2012 (ΑΔΑ : Β41ΙΩΡΣ-ΟΑΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 322/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία και ορίσθηκε η διεξαγωγή του Ανοιχτού Διαγωνισμού να γίνει με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και τέλος η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ανάδοχο ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με την υπ' αριθμ. 230/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 65/2011 μελέτη (Α.Ε.: 7/2013)

Το έργο είναι προϋπολογισμού 998.207,43 € με ΦΠΑ και έχει συμβατική δαπάνη (με ποσοστό έκπτωσης 38,00%) 624.320,63 € με φ.π.α., και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», Μονάδα Β3'.

Την 6η Νοεμβρίου 2013 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ.46367/6-11-2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 624.320,63 €, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 218/2015 (ΑΔΑ: ΩΓ74ΩΡΣ-4ΓΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ- 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ο οποίος ανέρχεται σε 624.320,63 €, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, των απολογιστικών για αρχαιολογία, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Με την αριθ. 536/2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ο οποίος ανερχόταν στο ποσό των 622.584,56€ έκλεισε δηλαδή με μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1.736,07 €.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ είναι υπό έγκριση.

Η αρχική προθεσμία περάτωσης του έργου είχε ορισθεί, με το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, σε δεκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έληξε την 06-01-2015

Με την με αριθμ.27/2015 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής και αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 07-04-2015.

Με την με αριθμ.178/2015 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής και αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 16-07-2015.

Με την με αριθμ.333/2015 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής και αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 27-09-2015.

Με την με αριθμ.385/2015 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής και αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 27-10-2015.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, εντός των εγκεκριμένων παρατάσεων στις 27-10-2015 εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση περαίωσης των εργασιών ΔΤΥΔΘ.

Η επιτροπή παραλαβής αφού εξέτασε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις που περιέχονται στην Τελική Επιμέτρηση με γενικές sporadικές επιμετρήσεις, διαπίστωσε ότι κατά είδος και ποσότητα οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τις οποίες παραλαμβάνει είναι όπως αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση και στο παρόν Πρωτόκολλο.

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι οι εργασίες γενικά εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους σύμβασης ήλεγξε κατά το εφικτό τους κατά διαστήματα απαιτούμενος και προβλεπόμενος από την σύμβαση εργαστηριακούς ελέγχους και έχοντας υπόψη την μέχρι τώρα συμπεριφορά των έργων που εκτελέστηκαν, την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και την διαπίστωση ότι εκτελέστηκαν έντεχνα, παραλαμβάνει τις εκτελεσθείσες εργασίες που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο και ποιοτικά.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει συμπληρωμένος και ενημερωμένος ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) του έργου, σύμφωνα με την με αριθμ. 433/2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 και με τις διατάξεις του Ν.3669/08, Ν.1418/84 και του Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Δεδομένου ότι ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία περαίωσης (27-10-2015) του έργου, εφόσον η τελική επιμέτρηση έχει υποβληθεί (στις 15-12-2015) εντός δύο μηνών από την ως άνω ημερομηνία το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά όπως έχει υποβληθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιπροέδρου και της υπηρεσίας, το υποβληθέν πρωτόκολλο και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 του 3669/2008 καθώς Ν. 3463/2006(ΚΔΚ) και του Ν. 3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 08-12-2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου (οικισμοί Αγίου Αντωνίου και Μονοπηγάδου) της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης» όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ