

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ.03/17-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

**Αριθμ. Απόφ. 17/2017**

**ΘΕΜΑ :** «Μετάθεση χρόνου παράδοσης υλικών της προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλακτώματος»

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ' αριθ. 887/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος (αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης).		
1	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1	Αγοραστούδη Ευγενία
2	Αναγνώστου Πασχάλης	2	Βλαχομήτρος Δημήτριος
3	Αποστόλου Στυλιανός	3	Γκουστίλης Θεόδωρος
4	Βογιατζής Δημήτριος	4	Λαγός Νικόλαος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 <sup>ου</sup> θέματος
5	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή	5	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6	Γκιζάρης Στέργιος	6	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
7	Ζελιλίδης Δαμιανός	7	Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 <sup>ου</sup> θέματος
8	Ιωσηφίδης Ιωάννης	8	Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 <sup>ου</sup> θέματος
9	Καραουλάνης Δημήτριος		
10	Καρκατζίνος Νικόλαος		
11	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)		
12	Κεφαλάς Ανέστης		
13	Κουγιουμτζίδης Σταύρος		
14	Κοντοπίδης Γεώργιος		
15	Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα)		
16	Μουστάκας Βασίλειος		
17	Μπίκος Κωνσταντίνος		
18	Πονερίδης Παναγιώτης		
19	Πράτανος Απόστολος		
20	Σαμαράς Σωκράτης		
21	Σφονδύλας Δημήτριος		
22	Λιάντας Δημήτριος		
23	Τιτέλης Κωνσταντίνος		
24	Τσολάκης Απόστολος		

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Το 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν μαζί.

Λόγω αποχώρησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου μετά από τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νομίμως ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκης Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γκουστίλη Θεοδώρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ).

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την υπ αριθμ. 560/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της ««Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλακτώματος», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 54/2015 μελέτη της της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,, πρ/σμού 37.822,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στη συνέχεια με την αριθ. 2874/50087/04-12-2015 απόφαση του Δημάρχου Θέρμης καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας, ο πρόχειρος διαγωνισμός με συγκέντρωση προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά ομάδα ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης, ενώ με την 573/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας.

Τέλος με την υπ αριθμ. 4/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η προμήθεια στην επιχείρηση με την επωνυμία ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ, έναντι ποσού 29.700,00€€ (χωρίς ΦΠΑ 23%) και 36.531,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Σε εκτέλεση των παραπάνω υπογράφηκε η σχετική σύμβαση στις 27-1-2016 η οποία και λήγει την 27<sup>η</sup>-1-2017.

Σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι << η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για έναν μήνα επιπλέον από την ημερομηνία λήξης....κ.λ.π.>>.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 23-12-2016 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και την από 04-01-2017 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας σύμφωνα με την οποία μέχρι σήμερα δε κατέστη δυνατή η απορρόφηση όλων των ποσοτήτων των υλικών της προμήθειας, που οφείλεται είτε σε τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς στα μηχανήματα έργου του Δήμου, είτε σε έλλειψη προσωπικού, είτε στις ακατάλληλες καιρικές συνθήκες και ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά τη χειμερινή περίοδο, γεγονότα που λειτούργησαν ανασταλτικά για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης,

Επειδή έως τη λήξη της σύμβασης, ήτοι έως τις 27/01/2017 πρέπει να απορροφηθούν οι τελευταίες ποσότητες της προμήθειας, ήτοι 95,50 τόννοι ασφαλτικό σκυρόδεμα και 330 κιλά ασφαλτικό γαλάκτωμα η υπηρεσία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας <<Ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλακτώματος>> για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή έως τις 27/02/2017.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία μέσω του νομίμου εκπροσώπου της δήλωσε (από 4-1-2017 Υ/Δ) ότι συναινεί στην μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για ένα επιπλέον μήνα.

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας, τη γνωμοδότηση της επιτροπής, τον

ΕΚΠΟΤΑ τους όρους διακήρυξης και το συμφωνητικό και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι** ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλακτώματος» για έναν (1) επιπλέον μήνα, δηλαδή έως τις 27/02/2017 για τους λόγους που στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αναφέρονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2017.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ**