

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ αριθμ. 04/01-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ.27 /2017

ΘΕΜΑ : «Εξέταση ένστασης της εταιρείας VALCON Α.Τ.Ε., ανάδοχο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16), κατά του με αρ.πρωτ.44958/29-12-2016 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης»

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 1^η-2-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 2622/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Τσολάκης Απόστολος	1.	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος
2.	Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	2.	Μοσχόπουλος
3.	Μοσχόπουλος	3.	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος Δ.Σ.) προσήλθε πριν τη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
4.	Μοσχόπουλος	4.	Γκουσίλης Θεόδωρος
5.	Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.)	5.	Ζελιλίδης Δαμιανός
6.	Αγοραστούδη Ευγενία	6.	Λαγός Νικόλαος
7.	Αναγνώστου Πασχάλης	7.	Κουγιουμτζίδης Σταύρος
8.	Αποστόλου Στυλιανός	8.	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
9.	Βογιατζής Δημήτριος		
10.	Βλαχομήτρος Δημήτριος		
11.	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή		
12.	Γκιζάρης Στέργιος		
13.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
14.	Καραουλάνης Δημήτριος		
15.	Καρκατζίνος Νικόλαος		
16.	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)		
17.	Κεφαλάς Ανέστης		
18.	Κοντοπίδης Γεώργιος		
19.	Λιάντας Δημήτριος		
20.	Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Αννα)		
21.	Μουστάκας Βασίλειος		
22.	Μπίκος Κωνσταντίνος		
23.	Πονερίδης Παναγιώτης		
24.	Πράτανος Απόστολος		
25.	Σαμαράς Σωκράτης		
26.	Σαραφιανός Χρήστος		
27.	Σφονδύλας Δημήτριος		
28.	Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα		

27. Χρυσόχου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης.

Λόγω απουσίας του δημάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τον αναπλήρωσε νομίμως ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκης Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Γκουσίλη Θεοδώρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω9ΕΡΩΡΨ-8ΑΣ).

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος αναπλήρωσε την Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος, οπότε και προσήλθε η Πρόεδρος.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι με το αρ.πρωτ. 932/13-1-2017 έγγραφο-ένσταση η ανάδοχος του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ**», εταιρεία VALCON Α.Τ.Ε. ενίσταται κατά της με αρ.πρωτ.44958/29-12-2016 Απόφασης Απόρριψης Δήλωσης Διακοπής εργασιών και ζητά:

1. την έγκριση του σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε. που κατέθεσε με το 44213/19-12-2016 έγγραφό της το οποίο αποζημιώνει τη σκυροδέτηση των τοιχιών των καναλιών και την εργασία των ξυλοτύπων με τα άρθρα Β-2 και Β-5 της μελέτης και
2. υποβάλλει ερώτημα για το αν οι ποσότητες ενός έργου πρέπει να εγκρίνονται πριν εκτελεστούν ή εφόσον εγκριθούν – πιστοποιηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 19-1-2007 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Θέρμης ανέθεσε την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ**», προϋπολογισμού μελέτης 385.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στην εταιρεία «VALCON Α.Τ.Ε. η οποία κατέθεσε φάκελο με μέση έκπτωση Εμ=44,89%». Η σύμβαση υπογράφηκε στις 3 Αυγούστου 2016 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι μέχρι 17-2-2017 (484/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου του θέματος).

Στις 19-10-2016 υποβλήθηκε η 1η Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε στις 19-12-16. Τυχόν καθυστέρηση στην έγκριση οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου διότι κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε αστοχία στην εκσκαφή του γηπέδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης και εκτελέστηκαν πρόσθετες εκσκαφές. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 1-12-16, ενώ οι απαιτούμενοι έλεγχοι συμπύκνωσης της σκάφης της υπάρχουσα εκσκαφή, με τη λήψη δοκιμιών παρουσία του επιβλέποντα δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι και σήμερα.

Στις 19-12-2016 υποβλήθηκε η 2η Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών και στις 23-12-2016 συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας ο 1ος ΑΠΕ του έργου ο οποίος θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας στις 28-12-2016, υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο στις 9-1-2017 και υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις 13-1-2017. Τυχόν σύνταξη ΑΠΕ σε προγενέστερο χρόνο θα αποτελούσε αστοχία σχεδιασμού και διαχείρισης του έργου όπως αποδεικνύεται και από τους τρεις διαφορετικούς (ως προς τις ποσότητες) ΑΠΕ που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος μέχρι και την 19-12-2016.

Μέχρι και τις 19-12-2016 (ημερομηνία έγκρισης της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης Εργασιών), όλες οι ποσότητες του έργου ήταν διαθέσιμες προς εκτέλεση και δεν τίθεται θέμα έγκρισης νέων τιμών εργασιών, σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.36542/25-10-2016 έγγραφο της υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες των άρθρων Β-2, Β-3 και Β-5 της μελέτης, που αφορούν εργασίες οι οποίες έχουν μεν κατασκευαστεί αλλά διατηρούνται ίδιες με τις ποσότητες της μελέτης θα τακτοποιηθούν με τη σύνταξη νέου ΑΠΕ, σύμφωνα και με την απάντηση του Τμήματος Προτύπων Αναλύσεων Τιμών & Ειδικών Κοστολογήσεων (Δ11γ) της Διεύθυνσης Προγράμματος, Προτύπων & Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υποδομών,

Μεταφορών & Δικτύων, στο ερώτημά, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 13-1-2017 και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 16-01-2017 ((αρ.πρωτ. 945/13-1-2017 έγγραφο).

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο :

“Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 “Δικαστική Προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων”, εάν ο διαγωνιζόμενος (και νυν Ανάδοχος του εκτελούμενου έργου) είχε έννομο συμφέρον να προσβάλει τη Διακήρυξη, όφειλε να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιόν σας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών απότου έλαβε γνώση αυτής, προσδιορίζοντας ειδικών τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Επομένως, δεδομένου ότι η ανωτέρω προθεσμία παρήλθε άπραγη ενώ ο διαγωνιζόμενος μετείχε ανεπιφύλακτα στον διαγωνισμό, αναδείχθηκε μειοδότης και τελικά υπέγραψε τη σύμβαση αναλαμβάνοντας ως Ανάδοχος την εκτέλεση του έργου, η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι, σύμφωνα και με σχετική πάγια νομολογία του ΣΤΕ, δεν δικαιούται εκ των υστέρων να ζητήσει την ακύρωση της Διακήρυξης ή να αμφισβητήσει τη νομιμότητα όρου αυτής, διότι η συμμετοχή του στο διαγωνισμό έχει την έννοια της πλήρους αποδοχής της νομιμότητας της Διακήρυξης και την δέσμευση για πλήρη τήρηση των όρων της, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη.

*.....Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους χρηστής οικονομικής διαχείρισης των διαθέσιμων πιστώσεων του έργου, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι **η αποζημίωση των εργασιών σκυροδέματος με τον αντίστοιχο ξυλότυπο πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β29.3.1., όπως ορθά έχετε εφαρμόσει.**”*

Επειδή μετά τα ανωτέρω,

1. δεν τίθεται θέμα εκτέλεσης μη εγκεκριμένων ποσοτήτων, όταν αυτές είναι εξ ολοκλήρου διαθέσιμες από τη μελέτη και
2. έχει ήδη συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ, έχει υπογραφεί με επιφύλαξη από τον ανάδοχο και έχει αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο πριν από την ημέρα της υποβολής της εν λόγω ένστασης,

η υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της με αρ.πρωτ.932/13-1-17 ένστασης της εταιρείας **VALCON Α.Τ.Ε.**, ανάδοχο του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ**» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16).

Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3669/2008, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με πλειοψηφία

Απορρίπτει την με αρ.πρωτ.932/13-1-17 ένστασης της εταιρείας **VALCON Α.Τ.Ε.**, ανάδοχο του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ**» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16) κατά του με αρ.πρωτ.44958/29-12-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, για τους λόγους που ρητά στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αναφέρονται.

Ο ΔΣ Πράτανος Απόστολος, Σαραφιανός Χρήστος, Αγοραστούδη Ευγενία, Χρυσσοτομίδου Σαμαρά Ολγα, Ιωσηφίδης Ιωάννης και Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος απείχαν από τη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27 /2017.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ