



ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ αριθμ. 9/15-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Αριθμ. Απόφ.91/2017

**ΘΕΜΑ : «Παράταση χρονοδιαγράμματος
 εκπόνησης της μελέτης με τίτλο
 «Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νέας
 Ραιδεστού Δήμου Θέρμης»**

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 15η-03-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ' αριθ. 7971/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος		
1.	Γκουστίλης Θεόδωρος Πρόεδρος	1.	Αναγνώστου Πασχάλη
2.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος Αντιπρόεδρος	2.	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
3.	Τιτέλης Κωνσταντίνος Γραμματέας ΔΣ		
4.	Αγοραστούδη Ευγενία		
5.	Αποστόλου Στυλιανό		
6.	Βλαχομήτρος Δημήτριος		
7.	Βογιατζής Δημήτριος		
8.	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή		
9.	Γκιζάρης Στέργιος		
10.	Ζελιλίδης Δαμιανός		
11.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
12.	Καραουλάνης Δημήτριος		
13.	Καρκατζίνος Νικόλαος		
14.	Κεφαλός Ανέστης		
15.	Κοντοπίδης Γεώργιος		
16.	Κουγιουμτζίδης Σταύρος		
17.	Λαγός Νικόλαος		
18.	Λιάντας Δημήτριος		
19.	Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα)		
20.	Μουστάκας Βασίλειος		
21.	Μπίκος Κωνσταντίνος		
22.	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)		

23.	Πονερίδης Παναγιώτης		
24.	Πράτανος Απόστολος αποχώρησε μετά από τη συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος.		
25.	Σαμαράς Σωκράτης		
26.	Σαραφιανός Χρήστος		
27.	Σφονδύλας Δημήτριος		
28.	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα		
29.	Τσολάκης Απόστολος		
30.	Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα αποχώρησε μετά από τη συζήτηση του 11 ^{ου} θέματος.		
31.	Χρυσοχόδου Παύλος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Το 2^ο και 3^ο θέμα συζητήθηκαν μαζί, επίσης το 20^ο συζητήθηκε μαζί με το 21^ο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι με την υπ αριθμ. 411/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Θέρμης εγκρίθηκε η εκτέλεση της μελέτης «Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού Δήμου Θέρμης», σύμφωνα με τον φάκελο έργου που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, και με την υπ αριθμ. 231/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Θέρμης ανατέθηκε η εκπόνησή της στην σύμπραξη μελετητικών γραφείων «ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών, Παπατσιακμάκη Στεργιανή & Δρίτσα Ευθυμία».

Σε εκτέλεση των ανωτέρω υπογράφηκε η υπ αριθμ. 16028/28-08-2009 σύμβαση μεταξύ του πρώην Δήμου Θέρμης και της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων.

Με την υπ'αριθμ. 388/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΗΛΩΡΣ-ΦΜΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νέας Ραιδεστού Δήμου Θέρμης» κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29-06-2016 και με την υπ αριθμ. 51/2015 (ΑΔΑ: ΒΧ53ΩΡΣ-ΗΚΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης μέχρι τις 29-10-2015.

Με την υπ' αριθμ. οικ.47644/18.11.2015 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε το αναθεωρημένο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράταση, χρονοδιάγραμμα της μελέτης, με βάση το οποίο η συνολική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 29.06.2016.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε μέχρι 29.02.2016 να είχε ελεγχθεί και εγκριθεί το τρίτο (3^ο) στάδιο της μελέτης (οριστική Υδραυλική Μελέτη, οριστική Στατική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Με την υπ'αριθμ.108/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 29-12-2016.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. οικ.15805/12.05.2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε το αναθεωρημένο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράταση, χρονοδιάγραμμα της μελέτης, με βάση το οποίο η συνολική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 29.12.2016.

Με την υπ' αριθμ. 360/2016 (ΑΔΑ: ΩΗΥΞΩΡΣ-9Ρ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία χορηγήθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29.06.2017.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. οικ.36091/19.10.2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε το αναθεωρημένο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράταση, χρονοδιάγραμμα της μελέτης, με βάση το οποίο η συνολική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 29.06.2017.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε μέχρι 29.02.2017 να είχε ελεγχθεί και εγκριθεί το τρίτο (3^ο) στάδιο της μελέτης (οριστική Υδραυλική Μελέτη, οριστική Στατική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Η διαδικασία της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νέας Ραιδεστού Δήμου Θέρμης», που αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της υδραυλικής και της στατικής μελέτης δεν έχει ολοκληρωθεί

Με την υπ' αριθ. 22838/28.02.2017 (αρ. πρωτ. Δήμου Θέρμης 6512/28.02.2017) αίτησή της η ανάδοχος σύμπραξη αιτείται μετάθεση του χρόνου έναρξης των υπολειπόμενων σταδίων και παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 03-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, με την οποία προτείνεται η χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29.02.2018 καθώς η καθυστέρηση της έγκρισης του τρίτου (3^{ου}) σταδίου της μελέτης (οριστική Υδραυλική Μελέτη, οριστική Στατική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και είναι εντός της οριακής προθεσμίας.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Χορηγεί παράταση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νέας Ραιδεστού Δήμου Θέρμης» οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29.02.2018, για τους λόγους που αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της απόφασης αναφέρονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91/2017.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ