



ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 6/22-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Αριθμ. Απόφ. 54/2017

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1^{ου}
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
 έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
 ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε.
 2/16)

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 22^η-02-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 5068/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος		
1	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1	Αποστόλου Στυλιανός
2	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος)	2	Αναγνώστου Πασχάλης
3	Αγοραστούδη Ευγενία	3	Κεφαλάς Ανέστης
4	Βογιατζής Δημήτριος	4	Πονερίδης Παναγιώτης
5	Βλαχομήτρος Δημήτριος	5	Τιτέλης Κωνσταντίνος
6	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή	6	Χρυσσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα
7	Γκιζάρης Στέργιος		
8	Γκουσίλης Θεόδωρος		
9	Ζελιλίδης Δαμιανός		
10	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
11	Καραουλάνης Δημήτριος		
12	Καρκατζίνος Νικόλαος		
13	Κουγιουμτζίδης Σταύρος		
14	Κοντοπίδης Γεώργιος		
15	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)		
16	Λαγός Νικόλαος		
17	Λιάντας Δημήτριος		
18	Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα)		
19	Μουστάκας Βασίλειος		
20	Μπίκος Κωνσταντίνος		
21	Πράτανος Απόστολος		
22	Σαραφιανός Χρήστος		
23	Σαμαράς Σωκράτης		
24	Σφονδύλας Δημήτριος		

25	Τσολάκης Απόστολος		
26	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα		
27	Χρυσοχόου Παύλος		

κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του Δήμου Θέρμης.

Το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1^ο.

Το 5^ο και το 6^ο θέμα συζητήθηκαν μαζί. Επίσης μαζί συζητήθηκαν το 13^ο, 14^ο και 15^ο θέμα. κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο της ημερήσιας διάταξης θέμα είπε ότι από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Συγκοινωνιακών Κυκλοφοριακών Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων με το από 06-02-2017 έγγραφο έχει υποβληθεί για έγκριση ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Καρδίας» (Α.Μ. 49/15, Α.Ε. 2/16)

Με την υπ' αριθμ. 470/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Καρδίας» προϋπολογισμού 313.008,13€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 385.000,00€ με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 110/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο ανατέθηκε μετά από Δημοπρασία (29/12/2015) στην ανάδοχο εταιρεία "VALCON ATE", η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 44,89% και υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 27105/3-8-2016 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο **214.148,73 €**, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων, των απολογιστικών και της αναθεώρησης και του φ.π.α. Η ημερομηνία περάτωσης του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 484/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (έγκριση παράτασης) είναι η 17^η.02.2017.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου αφορούν στην Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Καρδίας του Δήμου Θέρμης και αναλυτικότερα :

- Χωματοουργικές εργασίες για διαμόρφωση κλίσεων,
- Αποξήλωση και φύλαξη των εστίων έως την επανατοποθέτηση,
- Κατασκευή υπόβασης που θα λειτουργεί αποστραγγιστικά, από τρεις στρώσεις κοκκώδους υλικού: σκύρα, χαλίκι και άμμο λατομείου,
- Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα,
- Πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα από μείγμα χαλαζιακής άμμου και ελαστικών μικροσφαιριδίων από καουτσούκ,
- Επαύξηση ύψους υπαρχόντων τοιχίων περίφραξης,
- Κατασκευή καναλιών και φρεατίων για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη για διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες των εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις

της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου αλλά σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης.

Πιο αναλυτικά, κρίθηκαν απαραίτητες οι εξής αλλαγές: το πλάτος της εκσκαφής στο σύνολο του μήκους του καναλιού να γίνει 1,50μ. προκειμένου να είναι εφικτή η χρήση των απαιτούμενων ξυλοτύπων, το πάχος των πλαϊνών τοιχείων να γίνει 0,15 σε όλο το μήκος της τάφρου και μόνο για μήκος 10μ. στην είσοδο του γηπέδου, να γίνει 0,20μ., η επίχωση της σκάφης, όπου το ύψος ξεπερνά τα 0,40μ. καθώς και στην εσωτερική πλευρά της τάφρου του καναλιού, να γίνει με θραυστό υλικό προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές καθιζήσεις και η διάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα να αυξηθεί κατά 0,50μ. περιμετρικά.

Ο 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των παραπάνω εργασιών που οφείλονται σε σφάλματα, παραλείψεις και δυσκολίες της προμέτρησης.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό **214.148,73 €** (με φ.π.α.), δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Επειδή οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08, η κάλυψη αυτών των δαπανών από τα απρόβλεπτα.

Επειδή πληρούνται οι περιορισμοί που τίθενται στο πλαίσιο των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 57 του Ν.3669/08, άρθρο 11.4 της Διακήρυξης, άρθρο 7 της σύμβασης & εγκύκλιος 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ) παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η χρήση επί έλαττον δαπανών καθώς :

- α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και στη σύμβαση,
- β) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της διακήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,
- γ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- δ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- ε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή (των «επί έλαττον» δαπανών), ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών & απρόβλεπτων δαπανών.

- **Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών** προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση του ποσού των **6.250,81€** από τα **απρόβλεπτα** και του ποσού των **2.088,42€** από τις **επί έλαττον δαπάνες**.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε ομόφωνα με την υπ'αριθμ. 13/2/25-1-2017 γνωμοδότησή του.

Ύστερα από τα παραπάνω η πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιπροέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τον 1^ο Α.Π.Ε. καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 και Π.Δ/τος 171/87, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 και τις σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ**», όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **214.148,73 €** (με φ.π.α.), δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι ΔΣ Πράτανος Απόστολος, Σαραφιανός Χρήστος, Ιωσηφίδης Ιωάννης, Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Αγοραστούδη Ευγενία και Βλαχομήτρος Δημήτριος ψήφισαν Λευκό.

Οι ΔΣ Καρκατζούνης Θεοφάνης, Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Σφονδύλας Δημήτριος δήλωσαν Παρόν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ